

SWTE Monatsbericht Januar 2026

Der Glasfaserausbau schreitet in den sieben Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen, Recke, Lotte und Westerkappeln weiter voran. Aufgrund der Betriebsferien rund um Weihnachten und Neujahr bei den beiden Bauunternehmen sowie der Wetterlage im Januar konnte im Ausbaubereich nur eingeschränkt gearbeitet werden. Insgesamt sind zum Monatsende rund 190 Kilometer von insgesamt 450 Kilometern Haupttrasse realisiert worden. Zusätzlich wurden etwa 420 Kilometer Rohrverbände verlegt.

Aktuelle Informationen zum Baufortschritt

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.swte-glasfaser.de. Unter „FAQ“ werden alle wichtigen Fragen rund um das Projekt geklärt. Außerdem bietet das Kontaktformular die Möglichkeit, individuelle Anfragen zu stellen.

Statusübersicht (Stand 31.01.2026)

Bereich	Geplant	Umgesetzt*	Veränderungen	Bemerkungen
Glasfaserkabelverlegung	450 Kilometer	190 Kilometer	-	
POPs	13	2	-	
Netzverteilerschränke	142	11	-	
Hausanschlüsse	1.400	-	-	

* Hinweis: Da sich das Projekt noch im Ausbau befindet, sind Änderungen der angegebenen Werte vorbehalten.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Gefördert durch:

Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen



Pressekontakt:

Stadtwerke Tecklenburger Land, Zechenstraße 10, 49477 Ibbenbüren
Unternehmenskommunikation
Vera Konermann
Telefon 05451.54 199-2012
Mobil 0151. 21 09 47 21
vera.konermann@swte.de