

SWTE Monatsbericht Februar 2026

Dank der besseren Wetterlage und der gestiegenen Temperaturen kann der Glasfaserausbau in den sieben Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen, Recke, Lotte und Westerkappeln nun uneingeschränkt fortfahren. Insgesamt konnten die Baukolonnen bis zum Monatsende rund 203 Kilometer von insgesamt 450 Kilometern Haupttrasse realisieren. Zusätzlich stehen mittlerweile 14 Netzverteilerschränke und drei POP's.

Aktuelle Infos zum Stand der Bauarbeiten

Ausführliche Informationen erhalten Interessierte auf der Website www.swte-glasfaser.de. Im Bereich „FAQ“ werden die wichtigsten Fragen rund um das Projekt beantwortet. Zusätzlich können über das Kontaktformular persönliche Anliegen und individuelle Fragen direkt eingereicht werden.

Statusübersicht (Stand 28.02.2026)

Bereich	Geplant	Umgesetzt*	Veränderungen	Bemerkungen
Glasfaserkabelverlegung	450 Kilometer	203 Kilometer	-	
POPs	13	3	-	
Netzverteilerschränke	142	14	-	
Hausanschlüsse (mit Gestattungsvertrag; Glasfaser ist noch nicht aktiviert)	1.522	100	-	
Aktivierete Hausanschlüsse	1.522	0		


* Hinweis: Da sich das Projekt noch im Ausbau befindet, sind Änderungen der angegebenen Werte vorbehalten.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales und
Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Gefördert durch:

Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen



Pressekontakt:

Stadtwerke Tecklenburger Land, Zechenstraße 10, 49477 Ibbenbüren
Unternehmenskommunikation
Vera Konermann
Telefon 05451.54 199-2012
Mobil 0151. 21 09 47 21
vera.konermann@swte.de